Statusrapport gällande projektet:
Tillgänglighetsanpassning Västra Bryggan

Datum:2017-11-04
Ansvarig: Roger Ekstrand/Nordkosters Fiskehamnförening

STATUSRAPPORT oktober 2017

Sändlista: Nordkosters Fiskehamnsförening styrelse, Väst Trafik (Christer Ohlsson), Koster Marin (Håkan Eriksson), Strömstads Kommun (Roland Kindslätt) och Trafikverket/Västtrafik (Carina Björsgård), Kystmiljö (Odd P Grindahl).

1. **Sammanfattning**

   Arbetet nu igång med full arbetsstyrka.

2. **Hänt sen sist**

   Kystmiljö har tagit upp hål i bryggan för att kunna komma ner och arbeta i sektioner oberoende av vattenståndet. Bilning, lagning av armering och påläggning av sprutbetong har gjort för passagerardelen. För godsdelen är bilning, blästring och påläggning av sprutbetong klart till 2/3 av kaj-längden

3. **Vad händer närmast**

   Arbetet fortsätter med krandelen d.v.s. den östra delen av kajen. Underlag för utbetalning av bidrag under framtagning och avses sändas till ansvarig på Västtrafik under november månad.

4. **Tidsplan**

   Arbetet följer nu tidsplanen och beräknas vara klart februari 2018 enligt plan.